Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.10 09:37:51 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 18ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 143 / 2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: **Έγκριση παράτασης της 2.2 ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «Διασύνδεση της Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου με το Ενιαίο Δίκτυο Τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας».**

Στο Αμύνταιο, στις **02** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:30 μ.μ.,** το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΤΕΠΑ συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση δια ζώσης, στα γραφεία της ΔΕΤΕΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 124** του Ν.5314/2026, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου **1806/26-10-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χαριτίδης Ευθύμιος	1. Πάνος Απόστολος
2. Λιάσης Ιωάννης	
3. Τσιναρίδου Φωτεινή	
4. Γκάλαβου Σουλτάνα	
5. Κιοσές Παναγιώτης	
6. Χριστόπουλος Νικόλαος	
7. Χατζής Παντελής	
8. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα	
9. Χατζητιμοθέου Ιωάννης	
10. Στεφανίδης Σάββας	Δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Παρών ήταν επίσης και ο κ. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, Γ. Διευθυντής της ΔΕΤΕΠΑ.

Η κα Σονιάδου Σωτηρία, τακτικό μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ, ενημέρωσε για την απουσία της και αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. κο Χατζητιμοθέου Ιωάννη.

Εισηγούμενος, το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε τον λόγο στον γενικό διευθυντή οποίος ανέφερε ότι η ανάδοχός εταιρεία του εν θέματι έργου ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. υπέβαλε στη γραμματεία της επιχείρησής το υπ' άριθμ . ΑΜΝΤ2-20261002-100059 /02-

10-2026 (Α.Π. Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α 1702/05-10-2026) έγγραφο της σύμφωνα με το οποίο ζήτησε την παράταση της προθεσμίας του έργου.

Με το υπ'αριθμ. 1761/15.10.2026 έγγραφο του Προϊσταμένου Τ.Υ. διαβιβάστηκε προς το Δ.Σ. η εισήγηση , όσον αφορά την παράταση της 2.2 ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «Διασύνδεση της Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου με το Ενιαίο Δίκτυο Τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και το υπ' αριθμ. 1761 της 15.10.2026 έγγραφο, με το οποίο διαβιβάστηκε προς το Δ.Σ η εισήγηση για παράτασης της 2.2 ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του ανωτέρου έργου και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού συσκέφθηκε νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2.2 ενδεικτική τμηματική προθεσμία με τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ της επιχείρησης (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α) για έγκριση παράτασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών ήτοι την 17η Νοεμβρίου 2026 ως χρόνου αποπεράτωσης της 2.2 ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου χωρίς αναγνώριση αναθεώρησης, χωρίς άλλη μεταβολή των όρων της συμβάσης, χωρίς την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Το υπ' αριθμό 1761 της 15.10.2026 έγγραφο της Διευθύνουσας υπηρεσίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή αναρτάται στη Διαύγεια

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 143 / 2026

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
Χαριτίδης Ευθύμιος	1. Λιάσης Ιωάννης 2. Τσιναρίδου Φωτεινή 3. Γκάλαβου Σουλτάνα 4. Κιοσές Παναγιώτης 5. Χριστόπουλος Νικόλαος 6. Χατζής Παντελής 7. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα 8. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 9. Στεφανίδης Σάββας

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Χαριτίδης Ευθύμιος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Δ Ε Τ Ε Π Α

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΤΕΠΑ

Αρ. Πρωτ. : - 1761 -
Ημερομηνία : 15 / 10 /2026
Πληρ. : Π. Δέτσκας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

του Δέτσκα Παναγιώτη Προϊσταμένου Τ.Υ. της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α - Διευθύνουσα Υπηρεσία.

ΘΕΜΑ: . ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

ΣΧΕΤ : 1) Έγγραφο ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε / ΑΜΝΤ2-20261002-100059 / 02-10-2026 (Α.Π. Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α 1702 / 05-10-2026)

Κυρίες και Κύριοι,

η ανάδοχος εταιρεία του εν θέματι έργου ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε υπέβαλε στη γραμματεία της επιχείρησης έγγραφό της με στοιχεία ΑΜΝΤ2-20261002-100059 /02-10-2026 το οποίο πρωτοκολλήθηκε με στοιχεία 1702/ 05-10 -2026.
Με το παραπάνω έγγραφό του ο Ανάδοχος ζήτησε παράταση της 2.2 ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «ολοκλήρωση αφίξεων στο εργοτάξιο του 25% των προμονωμένων αγωγών και εξαρτημάτων αυτών, του καλωδίου οπτικών ινών και των αντίστοιχων δικλείδων, που προβλέπονται στα δίκτυα μεταφοράς εντός διακοσίων (200) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού.» για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών χωρίς άλλη μεταβολή των όρων της μεταξύ μας σύμβασης.

Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφό του ο Ανάδοχος υποστηρίζει ότι:
“Κύριοι,

Σε συνέχεια της από 18.03.2026 υπογραφείσας Σύμβασης Κατασκευής του έργου της κεφαλίδας και ειδικότερα σε σχέση με την ενδεικτική τμηματική προθεσμία 2.2 του 5ου Άρθρου της ΕΣΥ, σας υποβάλλουμε αίτημα παράτασης της εν λόγω προθεσμίας κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.

Το αίτημά μας οφείλεται σε σημαντικές και απρόβλεπτες δυσχέρειες στην προμήθεια και διαθεσιμότητα βασικών πρώτων υλών που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής προμονωμένων αγωγών και εξαρτημάτων. Οι αναταράξεις και οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα και στις διεθνείς μεταφορές στην περιοχή των Στενώντου Ορμούζ έχουν επηρεάσει σημαντικά τις εφοδιαστικές αλυσίδες, προκαλώντας καθυστερήσεις στις παραδόσεις, περιορισμένη διαθεσιμότητα πρώτων υλών και αντίστοιχες δυσχέρειες στον προγραμματισμό της παραγωγικής διαδικασίας.

Για τους ανωτέρω λόγους, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και πλήρης εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, παρακαλούμε για την έγκριση παράτασης της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας 2.2 κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς άλλη μεταβολή των όρων της μεταξύ μας σύμβασης.

Η αιτούμενη παράταση κρίνεται αναγκαία για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά μας και αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ορθής και πλήρους εκτέλεσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτάχυνση των προμηθειών και τον περιορισμό των επιπτώσεων των ανωτέρω εξωτερικών συνθηκών στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την αποδοχή του αιτήματός μας και την αντίστοιχη παράταση της ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας 2.2 του 5ου Άρθρου της ΕΣΥ κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.

Παρακαλούμε για την έγκριση του."

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Με την υπ' αριθμ. 94/2025 (ΑΔΑ: 9Θ8ΜΟΕΤΔ-691) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α για κατακύρωση και ανάθεση σύμβασης στον Ανάδοχο για την παραπάνω εργολαβία. Την 18-03-2026 υπεγράφη η Σύμβαση κατασκευής του παραπάνω έργου μεταξύ της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α δια του νόμιμου εκπροσώπου της και της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε (αναδόχου του έργου) δια του νόμιμου εκπροσώπου της στην οποία αναφέρεται ότι η 2.2 ενδεικτική

τμηματική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε 200 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της.

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 της ΕΣΥ «Η συνολική και οι τμηματικές προθεσμίες περάτωσης μπορούν να παρατείνονται στις περιπτώσεις και όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης των προθεσμιών από οποιαδήποτε αιτία, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση, λόγω της παράτασης αυτής με μόνη και αποκλειστική εξαίρεση τη νόμιμη αναθεώρηση του Συμβατικού Τιμήματος.

Παράταση προθεσμιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο με δικαιολογία την άγνοια των εδαφικών και καιρικών συνθηκών της περιοχής του Έργου, των κάθε είδους υπογείων εμποδίων, του χρόνου λειτουργίας των πηγών προμήθειας υλικών, της κατάστασης των οδών προσπέλασης, των δυσχερειών για τη μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων εκσκαφής ή αδυναμίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, μηχανημάτων και υλικών από την Ελληνική ή ξένη Βιομηχανία.»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Η ημερομηνία της 2.2 ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου ήταν η 03η Οκτωβρίου 2026 σύμφωνα με την ΕΣΥ και το χρονοδιάγραμμα του έργου και έχει ήδη παρέλθει.
2. Το έγγραφο του αναδόχου με στοιχεία ΑΜΝΤ2-20261002-100059 /02-10-2026 (Α.Π. Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α 1702/05-10-2026).

Προτείνεται σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 να τακτοποιηθεί χρονικά η 2.2 ενδεικτική τμηματική προθεσμία με τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ της επιχείρησης (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α) για έγκριση παράτασης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών ήτοι την 17η Νοεμβρίου 2026 ως χρόνου αποπεράτωσης της 2.2 ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου χωρίς αναγνώριση αναθεώρησης, χωρίς την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Συνημμένα

Πλατεία Δημ. Μακρή 36, 53 200 Αμύνταιο, ☎ +30- 23860-23125, Fax : 23860-20065
E-mail: detepa@detepa.gr

1. Έγγραφο του αναδόχου ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε ΑΜΝΤ2-20261002-100059 /02-10-2026 (Α.Π. Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α 1702/05-10-2026).

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ Τ.Υ ΔΕΤΕΠΑ

Δέτσκας Παναγιώτης
Προϊστάμενος Τ.Υ

Πλατεία Δημ. Μακρή 36, 53 200 Αμύνταιο, ☎ +30- 23860-23125, Fax : 23860-20065
E-mail: detepa@detepa.gr