Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.10 09:32:31 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 18ο Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 142 / 2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: **Ενημέρωση από την διευθύνουσα υπηρεσία του έργου (Τ/Υ) για την πορεία υλοποίησης του έργου (έκθεση) «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και τυχών προβλήματα που σχετίζονται με την κατασκευή τους.**

Στο Αμύνταιο, στις **02** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:30 μ.μ.,** το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΤΕΠΑ συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση δια ζώσης, στα γραφεία της ΔΕΤΕΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 124** του Ν.5314/2026, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου **1806/26-10-2026** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χαριτίδης Ευθύμιος	1. Πάνος Απόστολος
2. Λιάσης Ιωάννης	
3. Τσιναρίδου Φωτεινή	
4. Γκάλαβου Σουλτάνα	
5. Κιοσές Παναγιώτης	
6. Χριστόπουλος Νικόλαος	
7. Χατζής Παντελής	
8. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα	
9. Χατζητιμοθέου Ιωάννης	
10. Στεφανίδης Σάββας	Δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Παρών ήταν επίσης και ο κ. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, Γ. Διευθυντής της ΔΕΤΕΠΑ.

Η κα Σονιάδου Σωτηρία, τακτικό μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΤΕΠΑ, ενημέρωσε για την απουσία της και αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. κο Χατζητιμοθέου Ιωάννη.

Εισηγούμενος, το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε ότι βάσει του **αρθρ. 136 παρ. 8 του 4412/2016** αναφέρεται ότι *«Η διευθύνουσα υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου συντάσσει και στέλνει στην προϊσταμένη αρχή κάθε τρίμηνο συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου και τα σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την κατασκευή του».*

Με το υπ' αριθμό 1575 της 21.09.2026 έγγραφο της Διευθύνουσας υπηρεσίας διαβιβάστηκε προς το Δ.Σ. έκθεση πορείας έργου, την κατάσταση εκκρεμών υποθέσεων του αναδόχου, την παρακολούθηση αιτημάτων Αναδόχου - αποφάσεις Προϊσταμένης Αρχής, καθώς και τον εντοπισμό τυχών καθυστερήσεων – προβλημάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και το υπ' αριθμ. 1575 της 21.09.2026 έγγραφο, με το οποίο διαβιβάστηκε προς το Δ.Σ. η έκθεση πορείας έργου «**ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**», μετά από διαλογική συζήτηση και εφόσον συσκέφθηκε νόμιμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δηλώνει ότι ενημερώθηκε σχετικά την πορεία του έργου «**ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**» και τα προβλήματα που σχετίζονται με την κατασκευή του.

Το υπ' αριθμ. 1575 της 21.09.2026 έγγραφο της Διευθύνουσας υπηρεσίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 142 / 2026

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
Χαριτίδης Ευθύμιος	1. Λιάσης Ιωάννης 2. Τσιναρίδου Φωτεινή 3. Γκάλαβου Σουλτάνα 4. Κιοσές Παναγιώτης 5. Χριστόπουλος Νικόλαος 6. Χατζής Παντελής 7. Γιαννιτσοπούλου Σημέλα 8. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 9. Στεφανίδης Σάββας

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Χαριτίδης Ευθύμιος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΔΕΤΕΠΑ

ΠΡΟΣ: Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Σ ΔΕΤΕΠΑ)
- Προέδρο Χαριτίδη Ευθύμιο

Αρ. Πρωτ. : - 1575 -
Ημερομηνία : 21 / 09 /2026

ΕΡΓΟ: **«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».**

ΘΕΜΑ: . Έκθεση πορείας έργου

Συνημμένα σας αποστέλλουμε την έκθεση για την πορεία του έργου "ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" μηνών Ιουνίου - Ιουλίου - Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2026.

Ο Επιβλέπων του έργου

Γιάντσης Αθανάσιος
Μηχανικός Αυτοματισμών ΤΕ

Για τη Διευθύνουσα Υπηρεσία

Δέτσκας Π. Παναγιώτης
Προϊστάμενος ΤΥ